

Verkeersmaatregelen

Bereikbaarheid De Tuinderij / Vrijburg

- De Tuinderij ontsloten via Kershage – Zomeraagt – Weyevlietweg
- Frequent vegen / schoonhouden van route doorgaand verkeer
- Openbare verlichting langs route doorgaand verkeer

Verkeerssituatie Vrijburgstraat (bebouwd deel)

- Herstel verkeerssituatie in oorspronkelijke situatie (inrijverbod vanuit De Tuinderij)
- Geen bouwverkeer voor Claverfeld door de Vrijburgstraat
- Geen aanvullende maatregelen

Verkeersmaatregelen

Bouwverkeer Weyevlietweg

- Bouwverkeer van en naar Claverfeld fase 1 via de Weyevlietweg
- Incidenteel bouwverkeer via bedrijventerrein Vrijburg
- Plaatsing aanvullende (tijdelijke) bebording ter attentie

Verkeerssituatie Vrijburgstraat (onbebouwd deel)

- Vrijburgstraat (B-weg) open voor doorgaand verkeer, maar overdag regelmatig stremming ivm werkzaamheden
- Geen attendering bij (tijdelijke) afsluiting van weggedeelte

Fasering; bouw woningen Claverfeld fase 1

- Mei 2019: start bouw
- Juni – september: heien en fundering
- September – januari: ruwbouw
- December – april: afbouw
- Mei – juni 2020: oplevering

Uitwerking Claverveld fase 2

Medio 2019 start de uitwerking van Claverveld fase 2. Dit is het gedeelte van het plangebied gelegen tussen het Keizer Karelhof en De Tuinderij. Omwonenden ontvangen een uitnodiging voor een startbijeenkomst.



Blijf op de hoogte via de mailing

De gemeente Vlissingen en de bouwaannemers sturen over actuele zaken gedurende de bouwfase een e-mail.

U kunt zich inschrijven voor de mailing op de website:

www.vlissingen.nl/Claverveldactueel

Klachten of suggesties kunt u mailen aan **Claverveld@Vlissingen.nl**