KUMPEN

Opgemaakt door: Kristof Maesen
Datum: 13/05/2020
Revisie: 0

Rioolrenovatie Vlissingen transportriool fase 3

Postnr.	Partner:	Omschrijving:	Week 22							Week 23							Week 24							Week 25							Week 26							Week 27							Week 28							Week 29						
			Maandag 25/mei	Dinsdag 26/mei	Woensdag 27/mei	Donderdag 28/mei	Vrijdag 29/mei	Zaterdag 30/mei	Zondag 31/mei	Maandag 1/jun	Dinsdag 2/jun	Woensdag 3/jun	Donderdag 4/jun	Vrijdag 5/jun	Zaterdag 6/jun	Zondag 7/jun	Maandag 8/jun	Dinsdag 9/jun	Woensdag 10/jun	Donderdag 11/jun	Vrijdag 12/jun	Zaterdag 13/jun	Zondag 14/jun	Maandag 15/jun	Dinsdag 16/jun	Woensdag 17/jun	Donderdag 18/jun	Vrijdag 19/jun	Zaterdag 20/jun	Zondag 21/jun	Maandag 22/jun	Dinsdag 23/jun	Woensdag 24/jun	Donderdag 25/jun	Vrijdag 26/jun	Zaterdag 27/jun	Zondag 28/jun	Maandag 29/jun	Dinsdag 30/jun	Woensdag 1/jul	Donderdag 2/jul	Vrijdag 3/jul	Zaterdag 4/jul	Zondag 5/jul	Maandag 6/jul	Dinsdag 7/jul	Woensdag 8/jul	Donderdag 9/jul	Vrijdag 10/jul	Zaterdag 11/jul	Zondag 12/jul	Maandag 13/jul	Dinsdag 14/jul	Woensdag 15/jul	Donderdag 16/jul	Vrijdag 17/jul	Zaterdag 18/jul	Zondag 18/jul
		VERKEERSMAATREGELEN																																																						
	Heli-Vos	Toepassen afzetringen) op fiets- en voetpaden.																																																					
	Heli-Vos	Aanbrengen verkeersmaatregelen																																																				
	Heli-Vos	Verwijderen verkeersmaatregelen																																																				
	Heli-Vos	Toepassen verkeersbegeleiders																																																				
		VOORZIENINGEN BEREIKBAARHEID																																																				
	Harthoorn	Aanbrengen rijplaten																																																				
	Harthoorn	Verwijderen rijplaten																																																				
		VERPOMPEN RIOOLWATER EN BEMALINGEN																																																				
	Eekels	Aanbrengen oomoinstallatie																																																			
	Eekels	Testen oomoinstallatie																																																				
	Eekels	Verwijderen oomoinstallatie																																																			
		VOOR REINIGING RIOLEN																																																			
	Suez	Riolering reinigen onder hooe druk																																																			
		VERIFICATIE REINIGING RIOLEN																																																			
	Suez	Riolering reinigen onder hoge druk																																																			
		VOOR INSPECTIE RIOLEN																																																			
	Suez	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool																																																		
		OPLEVER-INSPECTIE RIOLEN																																																			
	Suez	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool																																																		
		TIJDELIJK VERWIJDEREN PUTRANDEN																																																			
	Harthoorn	Verwijderen putranden																																																			
	Harthoorn	Aanbrengen putranden																																																			
		RELINEN RIOOL																																																				
	Kumpen	Verwijderen afzetringen																																																			
	Kumpen	Aanbrengen kunststof voering in riool, kousmethode DN900																																																			
	Kumpen	Aanbrengen kunststof voering in riool, kousmethode DN1000																																																			